阿拉善盟生态环境综合服务中心会议专用纸

《阿拉善盟策克口岸经济开发区环境影响区域现状评估报告》专家审查意见

2021年12月30日阿拉善盟生态环境综合服务中心组织召开《阿拉善盟策克口岸经济开发区环境影响区域现状评估报告》（以下简称《区域评估》）评审会。会议由阿拉善盟生态环境局、阿拉善盟生态环境局额济纳旗分局、阿拉善盟策克口岸经济开发区管理委员会代表及4名专家组成评审组负责技术审核，编制单位内蒙古元景环境科技有限公司的代表参加会议。经过认真讨论和评议，形成如下评审意见：

一、《区域评估》规划分析较为全面，开展了部分区域生态环境质量现状监测，调查了部分开发区工业企业污染源情况，评估了开发区基础设施运行状况，分析了规划实施主要环境制约因素。

评审组认为，《区域评估》内容较全面，采用技术方法较适当，评估结论较明确，补充完善后可作为开发区下一步环境保护和入区项目管理的重要依据。

二、《区域评估》应就以下内容进一步修改完善：

（一）根据内蒙古自治区生态环境厅关于印发《自治区环境影响区域评估实施方案》的通知规范评估报告的编制目的和编制内容。

结合国土空间规划最新成果，进一步完善开发区规划概况，分片区核实范围、面积等内容。进一步说明开发区产业定位、产业结构、产业规模等规划情况。核实开发区、工业口岸、新区等内部功能区建设规划。完善开发区与阿拉善盟“三线一单”成果的符合性分析。

（二）完善环境保护目标调查。完善开发区所在区域水源地、各类保护

专家签字：

区等环境敏感区分布情况及保护范围。补充区域地表水分布及功能概况。按照《方案》要求对开发区环境空气、声环境、地下水、土壤环境质量现状进行补充监测。按照建设项目布局现状和产业规划补充大气环境质量现状监测点位和因子，补充氟化物监测数据。进一步说明各环境要素现状监测点位、因子、时间、时长的代表性、合理性。完善区域环境质量变化趋势分析。

（三）补充园区在产企业污染源采取的污染防治措施、运行情况、污染物排放达标情况进行统计。完善已有企业环保手续情况。

（四）补充完善区域生态系统调查、生态解译等内容，核实土地开发现状分析。补充完善水文地质、气候气象等相关资料。

（五）核实开发区各片区集中供热情况。进一步说明开发区污水处理厂等建设情况，核实尾水回用及排放去向的合理性。完善供水、污水、供热等管网建设情况及建设规划，说明新入项目可依托情况，补充管网图。

（六）完善已入驻企业（已建生产、停产、在建）统计内容，细化各企业用水来源、废水产生处理及排水去向、废气产生治理及排放量等内容。补充区域各类固废的处置方案。

（七）补充开发区环境风险应急预案、防范措施、联防联控的应急救援物资的现状评估。

（八）完善新入园项目环评内容简化建议。完善编制依据、评价标准等内容及现场影像资料。

2021 年 12 月 30 日

专家签字：

阿拉善盟策克口岸经济开发区环境影响区域现状评估报告
专家审查会参会专家签到表

	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	专家签到
组长	张惊宇	内蒙古生态环科院公司	正高	15904875733	张惊宇
成员	韩　宇	内蒙古自治区生态环科院	高工	15807197910	韩宇
	张京炎	原呼市环保局	高工	13847111789	张京炎
	付　佳	内蒙古生态环科院有限公司	工程师	13674787366	付佳